



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

V. PLANO DE AÇÃO E QUADRO DE COMPETÊNCIAS



PREFEITURA DE MACEIÓ

PLANO DE TRABALHO - CUMPRIMENTO DETERMINAÇÕES OFÍCIO CONJUNTO Nº 003/2018 MPE/MPC  
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 19/10/2018

Nº	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	PRAZO INÍCIO	PRAZO FIM	STATUS	OBSERVAÇÕES
1	Recebimento do Ofício Conjunto nº 003/2018 MPE/MPC	Gabinete do Prefeito	O Ofício Conjunto nº 003/2018 MPE/MPC recomenda a imediata <b>INTERVENÇÃO</b> do Município de Maceió sobre o serviço em tela, inserido no objeto dos Contratos de Concessão nº 741/2015, 742/2015, 743/2015 e 744/2015, para: i) Retomar o serviço explorado de forma precária por associação de direito privado – TRANSPAL – em detrimento das concessionárias vencedoras da Concorrência Nacional CEL-SMG nº 01/2015; ii) Gerir diretamente o SBE enquanto perdurar a intervenção, através de interventor designado pelo Chefe do Executivo Municipal; iii) Fixar prazo para a devida constituição, pelas Concessionárias, do Consórcio Operacional, sob pena de declaração de caducidade desta parcela dos Contratos de Concessão firmados; iv) Apurar a validade do contrato vigente para a execução dos serviços de bilhetagem, assim como o real custo dos serviços atualmente prestados para a o Sistema de Bilhetagem Eletrônica e a sua adequação aos valores de mercado e o impacto sobre a Concessão, considerando que esses serviços já deveriam estar sendo executados pelo Consórcio Operacional, segundo regras dos contratos firmados; v) Apurar se a remuneração pela prestação dos serviços em tela serve para remunerar, ainda, outros serviços realizados pela TRANSPAL; vi) Apurar a correção do rateio de créditos flutuantes aprovada em Assembleia Geral da TRANSPAL havida em 27.12.2016; vii) Apurar a inadimplência do pagamento dos valores referentes às outorgas previstas em Contrato e possível compensação com os valores devidos pela Administração; viii) Garantir o efetivo funcionamento da CAF – Câmara de Apuração do Desempenho Operacional e Financeiros dos Contratos, no âmbito da SMTT e do sistema de acompanhamento e controle	03/07/2018	18/07/2018	Concluído	
2	Intervenção parcial nos serviços públicos de transporte público coletivo urbano de Maceió	Gabinete do Prefeito	Publicação do Decreto nº 8.958 de 10/07/2018, que determina a intervenção parcial nos serviços públicos de transporte público coletivo urbano de Maceió, concedidos a terceiros através dos contratos de concessão nº. 0741/2015, 0742/2015, 0743/2015 e 0744/2015, referentes à execução dos serviços de gestão do sistema de controle e arrecadação de tarifas no Município de Maceió, inclusive por meio da bilhetagem eletrônica. Nomeia como interventor Ricardo Antônio de Barros Wanderley. Prazo da intervenção: 180 dias	11/07/2018	11/07/2018	Concluído	
			1º Reunião de trabalho com as Concessionárias no dia 13/07/2018, às 11:00 na ARSER, para as primeiras tratativas acerca da formação do consórcio operacional	13/07/2018	13/07/2018	Concluído	
			2º Reunião de trabalho com as Concessionárias no dia 17/07/2018, às 11:00 na ARSER	17/07/2018	17/07/2018	Concluído	
			3º Reunião de trabalho com as Concessionárias no dia 19/07/2018, às 14:30 na ARSER	19/07/2018	19/07/2018	Concluído	
			4º Reunião de trabalho com as Concessionárias no dia 27/07/2018, às 8:30 na ARSER. A reunião foi adiada para o dia 01/08/2018, às 8:30 na ARSER	01/08/2018	01/08/2018	Concluído	Nesta reunião, ficou determinada a designação de um Procurador do Município para acompanhar os trabalhos da Intervenção
			Reunião com a Diretoria Executiva do SINTURB-MAC no dia 03/07/2018, às 10:00 na ARSER. A reunião foi adiada para o dia 07/08/2018 às 15:00 na ARSER	07/08/2018	07/08/2018	Concluído	

3	Reunião de trabalho com as Concessionárias	Interventor	5º Reunião de trabalho com as Concessionárias no dia 09/08/2018, às 8:30 na ARSER	09/08/2018	09/08/2018	Concluído	Ficou registrado em Ata de Reunião que as empresas têm até o dia 20/08/2018 para apresentar a documentação comprobatória de constituição do Consórcio Operacional. Prazo adiado para o dia 22/08/2018
			6º Reunião de trabalho com as Concessionárias no dia 18/09/2018, às 9:00 na ARSER	18/09/2018	18/09/2018	Concluído	Esta reunião contou com a presença de representantes do Ministério Público, Dra. Fernanda Moreira e Dra. Stella Barros. foi verificada a necessidade da Minuta de Constituição do Consórcio Operacional, em razão do ingresso da concessionária remanescente no Consórcio, em razão das garantias que lhe foram concedidas na reunião de 18/09/2018
			7ª Reunião de trabalho com as Concessionárias no dia 27/09/2018, às 9:00 na ARSER	27/09/2018	27/09/2018	Concluído	Esta reunião foi conduzida pelo novo Interventor, Dr. Rodrigo Fontan. O Consórcio reiteirou os pedidos de alteração do Decreto nº 7269/2011 e de suspensão da Portaria de Renovação de Frota nº 152 da SMTT e o Interventor solicitou que fossem protocolados na ARSER até o dia 28/09/2018, destacando os pontos de alteração de ambos os atos normativos. Foi informado pelas Concessionárias que o Contrato de Consórcio Operacional será protocolado até o dia 11/10/2018 na ARSER. Elas estão elaborando o estudo consolidado de pedido de reequilíbrio econômico financeiro. O prazo para apresentação do estudo é dia 22/10/2018
4	Elaboração de Parecer Técnico acerca do funcionamento do SBE	SMTT	Informar, em Parecer Técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do funcionamento do Sistema de Acompanhamento e Controle do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE), relacionando todos os Processos Administrativos correlatos ao objeto da Intervenção em trâmite no Órgão	12/07/2018	16/07/2018	Concluído	Todas as ações desenvolvidas pela SMTT tratadas no Decreto nº 8.958 de 10/07/2018 deverão ter cópias expedidas para o MPE e MPC, assim como para o Interventor.  Em 17/07/2018, foi expedido Ofício INTER nº 10/2018 à SMTT cobrando as medidas previstas no Art. 8 do Decreto nº 8.958 de 10/07/2018.  Em 19/07/2018, a SMTT apresentou as informações no Processo nº 07100.066224/2018, que foi apensado ao Processo da Intervenção nº 00100.060041/2018
5	Instituição da Câmara de Apuração de Desempenho Operacional e Financeiro – CAF	SMTT	Instituir, no prazo de 10 (dez) dias, a Câmara de Apuração de Desempenho Operacional e Financeiro – CAF, na forma dos artigos 57 e seguintes, do Decreto Municipal nº. 7.269/2011	12/07/2018	23/07/2018	Concluído	Todas as ações desenvolvidas pela SMTT tratadas no Decreto nº 8.958 de 10/07/2018 deverão ter cópias expedidas para o MPE e MPC, assim como para o Interventor.  Em 17/07/2018, foi expedido Ofício INTER nº 10/2018 à SMTT cobrando as medidas previstas no Art. 8 do Decreto nº 8.958 de 10/07/2018.  Em 27/07/2018, a SMTT informou que a instituição da CAF ocorrerá até o dia 31/07/2018 no Processo nº 0700.065999/2018, que foi apensado ao Processo da Intervenção nº 00100.060041/2018.  Em 09/08/2018, foi publicado no DOM a Portaria 151, de 08/08/2018, em que a SMTT institui a Câmara de Apuração de Desempenho Operacional e Financeiro - CAF

6	Levantamento atualizado de pendências financeiras das Concessionárias	SMTT	Realizar o levantamento atualizado, no prazo de 10 (dez) dias, das pendências financeiras das Concessionárias, relativas às obrigações expressas nos Contratos de Concessão firmados, em especial no tocante ao pagamento das outorgas e recolhimento de tributos inerentes à prestação dos serviços	12/07/2018	23/07/2018	Concluído	<p>Todas as ações desenvolvidas pela SMTT tratadas no Decreto nº 8.958 de 10/07/2018 deverão ter cópias expedidas para o MPE e MPC, assim como para o Interventor.</p> <p>Em 17/07/2018, foi expedido Ofício INTER nº 10/2018 à SMTT cobrando as medidas previstas no Art. 8 do Decreto nº 8.958 de 10/07/2018.</p> <p>Em 27/07/2018, a SMTT apresentou as informações no Processo nº 0700.065999/2018, que foi apensado ao Processo da Intervenção nº 00100.060041/2018. Ficou faltando as informações sobre débitos no recolhimento de tributos. Em 30/07/2018, o Interventor expediu despacho para SEMEC solicitando o recebimento destas. Em 06/09/2018, a SEMEC prestou as informações faltantes</p>
7	Levantamento atualizado de pendências financeiras do Poder Concedente	SMTT	Realizar o levantamento atualizado, no prazo de 10 (dez) dias, das pendências financeiras do Poder Concedente, relativas às obrigações decorrentes de benefícios conferidos pela legislação, em especial no que se refere os concedidos pela Lei Municipal nº. 4.635/1997, posteriormente alterada pela Lei Municipal nº. 6.384/2015 e Lei Municipal nº. 6.663/2017	12/07/2018	23/07/2018	Concluído	<p>Todas as ações desenvolvidas pela SMTT tratadas no Decreto nº 8.958 de 10/07/2018 deverão ter cópias expedidas para o MPE e MPC, assim como para o Interventor.</p> <p>Em 17/07/2018, foi expedido Ofício INTER nº 10/2018 à SMTT cobrando as medidas previstas no Art. 8 do Decreto nº 8.958 de 10/07/2018.</p> <p>Em 27/07/2018, a SMTT apresentou as informações no Processo nº 0700.065999/2018, que foi apensado ao Processo da Intervenção nº 00100.060041/2018</p>
8	Apuração de desatendimentos contratuais praticados pelas Concessionárias	SMTT	Instaurar, caso ainda não o tenha feito, no prazo de 10 (dez) dias, Processo Administrativo para apurar os desatendimentos praticados pelas Concessionárias, referentes à constituição do Consórcio Operacional, implantação e gestão do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) e execução demais atividades a este correlatas, previstas nos Contratos de Concessão e Projeto Básico, conferindo às Concessionárias o direito ao exercício da sua ampla defesa	12/07/2018	23/07/2018	Concluído	<p>Todas as ações desenvolvidas pela SMTT tratadas no Decreto nº 8.958 de 10/07/2018 deverão ter cópias expedidas para o MPE e MPC, assim como para o Interventor.</p> <p>Em 17/07/2018, foi expedido Ofício INTER nº 10/2018 à SMTT cobrando as medidas previstas no Art. 8 do Decreto nº 8.958 de 10/07/2018.</p> <p>Em 30/07/2018, a SMTT apresentou as informações no Processo nº 07100.065999/2018, no qual esclarece que a Diretoria de Sistema Integrado de Mobilidade de Maceió abriu o Processo nº 07100.044284/2018 para a aplicação de penalidades às Concessionárias para os desatendimentos contratuais. Entretanto, não foi informado o andamento deste processo e nem foi apresentada uma cópia do mesmo.</p> <p>Em 10/08/2018, a SMTT encaminhou cópia dos Processos nº 07100.044284/2018 (Aplicação de cláusulas contratuais sobre renovação de frotas) e 07100.067224/2018 (Apuração de desatendimentos contratuais das Concessionárias do transporte público) para serem apensados ao ao Processo da Intervenção nº 00100.060041/2018</p>
9	Elaboração de Relatório Técnico fundamentado, acerca da adequação técnica e econômica dos ajustes ao que atualmente é realizado no mercado	SMTT	Requisitar todas as informações referentes aos contratos para fornecimento/manutenção do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) atualmente em operação no município, expondo, em Relatório Técnico fundamentado, acerca da adequação técnica e econômica dos ajustes ao que atualmente é realizado no mercado, assim como às disposições do Edital da Concorrência NPE-SMG nº. 01/2015, Projeto Básico e Contratos de Concessão. O Relatório Técnico deverá ser concluído no prazo de 60 (sessenta) dias	12/07/2018	12/09/2018	Atrasado	

10	Encaminhamento de ofícios para as partes envolvidas para prestar informações necessárias	Interventor Ricardo Wanderley	*Para as Concessionárias, solicitando a seguinte documentação: cópia dos contratos firmados com a(s) empresa(s) que fornece(m) e gerencia(m) o Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE); dados do sistema operacional do SBE desde dezembro/2015; cópia da ata que registrou a divisão dos créditos flutuantes dos concessionários em dezembro/2016; Prazo de resposta: 10 (dez) dias	Suspensão enquanto durarem as tratativas			
11	Apresentação de Plano de Ação da Intervenção ao Chefe do Executivo e órgão de Controle Externo	Interventor Ricardo Wanderley	O Interventor deverá apresentar, no prazo de até 15 (quinze) dias, apresentar ao Chefe do Executivo e órgão de Controle Externo, Plano de Ação da Intervenção, com base nas informações técnico-operacionais apresentadas pela SMTT e pelas Concessionárias	12/07/2018	26/07/2018	Concluído	Em 20/07/2018, foram enviadas para o MPE e MPC cópias das atas das reuniões de trabalho realizadas até o momento junto às Concessionárias, bem como o Plano de Ação da Intervenção atualizado. Em 30/07/2018, foi enviada para o Chefe do Poder Executivo cópia do Plano de Ação da Intervenção atualizado
12	Elaboração de relatórios mensais acerca do desenvolvimento das atividades referentes ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE)	Interventor Ricardo Wanderley	Elaborar relatórios mensais acerca do desenvolvimento das atividades referentes ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE), inclusive com informações financeiras acerca do Sistema, enquanto perdurar a Intervenção	12/07/2018	13/08/2018	Concluído	Publicado em: <a href="http://www.maceio.al.gov.br/arser/intervencao-transporte-publico-coletivo-urbano/">http://www.maceio.al.gov.br/arser/intervencao-transporte-publico-coletivo-urbano/</a> . Publicado no DOM do dia 17/08/2018
				13/08/2018	13/09/2018	Concluído	Publicado no DOM do dia 25/09/2018
				13/09/2018	13/10/2018	Concluído	
				13/10/2018	13/11/2018	Não iniciado	
				13/11/2018	13/12/2018	Não iniciado	
13/12/2018	14/01/2019	Não iniciado					
13	Ordenação do Consórcio Operacional	Interventor	Acrescentar uma "cadeira" para Prefeitura dentro do consórcio para que ela possa assumir a função de mediadora nas tomadas de decisão durante o prazo da intervenção	12/07/2018	11/01/2019	Em andamento	Consta na proposta da Minuta de Constituição do Consórcio Operacional
			Constituição do Consórcio Operacional	12/07/2018	11/10/2018	Atrasado	Ficou registrado em Ata de Reunião do dia 09/08/2018 que as empresas têm até o dia 20/08/2018 para apresentar a documentação comprobatória de constituição do Consórcio Operacional. Prazo adiado para o dia 22/08/2018 Em 22/08/2018, foi apresentado pelas 3 das 4 empresas consorciadas cópia do Contrato de constituição do Consórcio Operacional para análise do Interventor. Em reunião de 18/09/2018, foi verificada a necessidade da Minuta de Constituição do Consórcio Operacional, em razão do ingresso da concessionária remanescente no Consórcio, em razão das garantias que lhe foram concedidas na reunião de 18/09/2018. Em reunião do dia 27/09/2018, foi informado pelas Concessionárias que o Contrato de Consórcio Operacional será protocolado até o dia 11/10/2018 na ARSER. Em 15/10/2018, o Interventor expediu ofício informando ao Consórcio Operacional SIMM o não cumprimento do prazo fixado em Ata de Reunião do dia 27 de setembro de 2018, junto às Concessionárias na sede da ARSER, para protocolo do Contrato de Consórcio Operacional na ARSER até o dia 11 de outubro de 2018. Em 17/10/2018, foi protocolado na ARSER a cópia do Contrato Operacional do Consórcio SIMM, mas sem a alteração contratual que indica a adesão da empresa Auto Viação Veleiro
14	Contratação de consultoria	SMTT	Contratação de Consultoria para análise econômico-financeira dos dados que serão apresentados pela SMTT e pelas Concessionárias	12/07/2018	22/10/2018	Em andamento	Processo nº 07100.005883/2018 em 19/01/2018 pela SMTT para contratação de consultoria. Em reunião do dia 01/10/2018, junto à SMTT, foi informado que esta iria contratar a Consultoria até o dia 22/10/2018

15	<b>Designação de Procurador do Município para acompanhar os trabalhos da Intervenção</b>	PGM	Na 4ª Reunião de trabalho com as Concessionárias, ficou determinada a designação de um Procurador do Município para acompanhar os trabalhos da Intervenção	01/08/2018	x	<b>Concluído</b>	Em 24/09/2019, a PGM indicou por meio do Processo Administrativo nº 1100.071862/2018 o Procurador-Geral Adjunto, Dr. Rodrigo Albuquerque de Victor para acompanhar todos os atos do Decreto nº 8.598 de 10 de julho de 2018, para ser apensado ao ao Processo da Intervenção nº 00100.060041/2018
16	<b>Pedidos de alteração do Decreto nº 7269/2011</b>	Consórcio	Em reunião do dia 27/09/2018, o Consórcio reiterou os pedidos de alteração do Decreto nº 7269/2011 e de suspensão da Portaria de Renovação de Frota nº 152 da SMTT e o Interventor solicitou que fossem protocolados na ARSER até o dia 28/09/2018, destacando os pontos de alteração de ambos os atos normativos	27/09/2018	28/09/2018	<b>Atrasado</b>	
17	<b>Pedidos de suspensão da Portaria de Renovação de Frota nº 152 da SMTT</b>	Consórcio	Em reunião do dia 27/09/2018, o Consórcio reiterou os pedidos de alteração do Decreto nº 7269/2011 e de suspensão da Portaria de Renovação de Frota nº 152 da SMTT e o Interventor solicitou que fossem protocolados na ARSER até o dia 28/09/2018, destacando os pontos de alteração de ambos os atos normativos	27/09/2018	28/09/2018	<b>Concluído</b>	A SMTT e o Consórcio realizaram reunião de trabalho no dia 05/10/2018 para discutir a Portaria de Renovação de Frota.  Em 09/10/2018, a SMTT publicou no DOM a Portaria nº 0203 de 08/10/2018, que resolve suspender os efeitos da Portaria SMTT nº 0152/2018, que estipula o cronograma de renovação da frota dos veículos que compõem o Sistema Integrado de Mobilidade de Maceió (SIMM), até a cessação da intervenção dos contratos de prestação do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Maceió pelo Poder Público, bem como até a conclusão do relatório do atual cenário econômico do SIMM
18	<b>Apresentação de estudo consolidado de pedido de reequilíbrio econômico financeiro</b>	Consórcio	Em reunião do dia 27/09/2018, foi informado que as Concessionárias estavam elaborando o estudo consolidado de pedido de reequilíbrio econômico financeiro. O prazo para apresentação do estudo é dia 22/10/2018	27/09/2018	22/10/2018	<b>Em andamento</b>	
19	<b>Execução da bilhetagem por parte do Consórcio</b>	Consórcio	Operacionalização dos serviços de bilhetagem e da gestão do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) por parte do Consórcio	12/07/2018	11/01/2019	<b>Concluído</b>	Operacionalização iniciada em 18/09/2018
20	<b>Implementação da integração</b>	Consórcio	Implementação da integração temporal conforme está descrito nos Contratos de Concessão nº 741/2015, 742/2015, 743/2015 e 744/2015	12/07/2018	11/01/2019	<b>Não iniciado</b>	Aguardando as tratativas
21	<b>Reequilíbrio econômico-financeiro dos Contratos de Concessão</b>	Consórcio	Reequilíbrio econômico-financeiro dos Contratos de Concessão nº 741/2015, 742/2015, 743/2015 e 744/2015, em razão dos eventuais prejuízos verificados pela execução de serviços de bilhetagem por parte da TRANSPAL	12/07/2018	11/01/2019	<b>Não iniciado</b>	Aguardando as tratativas
22	<b>Elaboração de Relatório Técnico, indicando o modelo de gestão que deverá ser adotado pela Administração ao final da intervenção</b>	Interventor	Nos 30 (trinta) dias que antecederam o prazo final da Intervenção, elaborar relatório técnico indicando o modelo de gestão que deverá ser adotado pela Administração ao final da intervenção	12/07/2018	11/12/2018	<b>Não iniciado</b>	Aguardando as tratativas
23	<b>Prestação de contas</b>	Interventor	Prestação de contas, na forma do art. 34 da Lei Federal nº 8.987/1995, respondendo civil, administrativa e criminalmente por seus atos	14/01/2019	14/01/2019	<b>Não iniciado</b>	Aguardando as tratativas